

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA



Dato:

11.04.2024

Behandlet av:

Erik Sebastian Mollestad Pedersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 3 dokumentasjon

Beskrivelse

Sluttkontroll leilighet 3 klynga 49

Egenkontroll av utført arbeid

- ✓ Visuell kontroll utført
- ✓ Alle deksler etc montert på plass
- ✓ Nødvendig merking utført
- ✓ Installasjonen er forskriftsmessig utført
- ✓ Installasjonen er egnet til forutsatt bruk

Rydding etter arbeid

- ✓ Rydding utført
- ✓ Materiell samlet sammen
- ✓ Verktøy samlet sammen

Måling og prøving

- ✓ Anlegg funksjonstestet
- ✓ Jordfeilbrytere testet med testknapp
- ✓ SELV / PELV kretser er spenningskontrollert
- ✓ Eventuelle dreieretninger kontrollert
- ✓ Eventuelle vern er justert
- ✓ Generator eller annen nødstrøm innkoblet
- ✓ Anlegg tilbakesatt til normal drift

Isolasjonsmotstand (M Ohm)

>299Mohm

Kontinuitet beskyttelsesleder (Ohm)

0.34 Ohm

Ik verdi anlegg	
✓	Ik2 min
Ik2 min verdi	
214A	
Ik Målepunkt	
Stikkontakt til venstre for vindu, på soverom helt innerst til venstre 2.etg	

Ik verdi fordeling	
✓	Ik3 maks
Ik3 maks verdi	
11.424kA	
Ik Fordeling	
Hovedfordeling kjeller (oppgitt av installatør)(elsmart	

Erik Sebastian Mollestad Pedersen

11.04.2024 - Erik Sebastian Mollestad Pedersen
[installatør / bemyndiget]

Erik Sebastian Mollestad Pedersen

11.04.2024 - Erik Sebastian Mollestad Pedersen
[dokumentansvarlig]