

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA

Dato:

07.03.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 4 dokumentasjon

Rom / område

Gang 1 etg

Areal (m2)

6

Type element

✓ Varmekabel 2-leder

Fabrikat

✓ ØGLÆND

Typebetegnelse

ØS Alu-18

Merkespenning (V)

230

Nom. effekt per element (W)

900w

Nom. effekt per meter (W)

18w

Nom. lengde per element (M)

50

Nom. resistans per element (Ohm)

56-65

Utførelse	
✓	Innendørs
	Utendørs
✓	Forlagt i gulv
	Forlagt i vegg
	Forlagt i tak
	Forlagt på brennbart underlag
✓	Forlagt på ikke brennbart underlag
	Forlagt på produktspesifikt underlag
	Overdekket av betong
✓	Overdekket av lavtbyggende masse
	Overdekket av asfalt
	Overdekket av belegningsstein / heller
	Overdekket av laminat / parkett
	Overdekket av annet brennbart
	Frostsikring av rør
	Frostsikring av takrenner / nedløp
	Snøsmelteanlegg
	Annet

Antall elementer
1

Areal med varme (m2)
6

Flateeffekt per m2 (W)
130

Sikringstype
15k

Montasjedybde (cm)
4

CC avstand (cm)
12

Resistans før montering (Ohm)
58

Isolasjonsmotstand før montering (MOhm)
>200Mohm

Resistans før tildekking (Ohm)	
58	

Isolasjonsmotstand før tildekking (MOhm)	
>200Mohm	

Resistans ved tilkobling (Ohm)	
58	

Isolasjonsmotstand ved tilkobling (MOhm)	
>200Mohm	

Regulering	
✓	Regulator med gulvføler
Fabrikat / type	
sg	

Begrenset til maks 80*c ved	
✓	Planlegging og informasjon, installasjonsveiledningen er fulgt og eier/bruker er informert om korrekt idriftsettelse og bruk samt eventuelle forutsetninger for dette
✓	Utførelse, montasjeanvisningene er fulgt

Personbeskyttelse	
✓	Installasjonsveiledning er fulgt
✓	Jordfeilbryter 30mA
✓	Jordet kabelskjerm
	Jordet netting
	Annet

Bilder og dokumentasjon	
✓	Bruerveiledning overlevert bruker
✓	Nødvendig opplæring gitt
✓	Bilder legges på ordre

Anders LG

07.03.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[installatør / bemyndiget]

Anders LG

07.03.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[dokumentansvarlig]