

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA

Dato:

30.01.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 2 dokumentasjon

Rom / område

Gang

Areal (m2)

8,4

Type element

✓ Varmekabel 2-leder

Fabrikat

✓ ØGLÆND

Elnummer / varenummer

1063060

Typebetegnelse

ØS Alu-18

Merkespenning (V)

230

Nom. effekt per element (W)

1000w

Nom. effekt per meter (W)

18w

Nom. lengde per element (M)

56m

Nom. resistans per element (Ohm)

50-58

| Utførelse | |
|-----------|--|
| | Innendørs |
| ✓ | Utendørs |
| ✓ | Forlagt i gulv |
| | Forlagt i vegg |
| | Forlagt i tak |
| | Forlagt på brennbart underlag |
| ✓ | Forlagt på ikke brennbart underlag |
| | Forlagt på produktspesifikt underlag |
| | Overdekket av betong |
| ✓ | Overdekket av lavtbyggende masse |
| | Overdekket av asfalt |
| | Overdekket av belegningsstein / heller |
| | Overdekket av laminat / parkett |
| | Overdekket av annet brennbart |
| | Frostsikring av rør |
| | Frostsikring av takrenner / nedløp |
| | Snøsmelteanlegg |
| | Annet |

| Antall elementer |
|------------------|
| 1 |

| Areal med varme (m2) |
|----------------------|
| 8.4 |

| Flateeffekt per m2 (W) |
|------------------------|
| 135 |

| Sikringstype |
|--------------|
| 15k |

| Montasjedybde (cm) |
|--------------------|
| 2 |

| CC avstand (cm) |
|-----------------|
| 13.5 |

| Resistans før montering (Ohm) |
|-------------------------------|
| 55 |

| Isolasjonsmotstand før montering (MOhm) |
|---|
| >200Mohm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Resistans før tildekking (Ohm) | |
| 55 | |

| | |
|--|--|
| Isolasjonsmotstand før tildekking (MOhm) | |
| >200Mohm | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Resistans ved tilkobling (Ohm) | |
| 55 | |

| | |
|--|--|
| Isolasjonsmotstand ved tilkobling (MOhm) | |
| >200Mohm | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Regulering | |
| ✓ | Regulator med gulvføler |
| Fabrikat / type | |
| SG | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Begrenset til maks 80*c ved | |
| ✓ | Planlegging og informasjon, installasjonsveiledningen er fulgt og eier/bruker er informert om korrekt idriftsettelse og bruk samt eventuelle forutsetninger for dette |
| ✓ | Utførelse, montasjeanvisningene er fulgt |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Personbeskyttelse | |
| ✓ | Installasjonsveiledning er fulgt |
| ✓ | Jordfeilbryter 30mA |
| ✓ | Jordet kabelskjerm |
| | Jordet netting |
| | Annet |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Bilder og dokumentasjon | |
| ✓ | Bruerveiledning overlevert bruker |
| ✓ | Nødvendig opplæring gitt |
| ✓ | Bilder legges på ordre |

Anders LG

30.01.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[installatør / bemyndiget]

Anders LG

30.01.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[dokumentansvarlig]