

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c  
4707 VENNESLA

Dato:

11.04.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 3 dokumentasjon

Denne planleggingen omfatter

✓ Anlegg etter gjeldende dokumentasjonstekst

Eier / brukers ønsker og behov er avklart

✓ JA

Nødvendige elektrotekniske beregninger og eventuell prosjektering utføres

✓ JA

Er anleggets spenningssystem klarlagt

✓ JA

Er anleggets jordelektrode, metode samt nødvendige utjevningsforbindelser klarlagt

✓ JA

Har anlegget tilstrekkelig kapasitet

✓ JA

Er behovet for overspenningsvern og type(r) klarlagt

✓ JA

Er behovet for jordfeilvern og type(r) klarlagt

✓ JA

Er antall punkter dekkende ihht forskrift, norm og brukerens behov

✓ JA

Er oppdraget i sin helhet gjennomførbart ihht gjeldende forskrift og norm

✓ JA

Skal oppdraget gjennomføres ihht gjeldende delnorm 823 bolig

✓ IKKE AKTUELT

Skal oppdraget gjennomføres ihht NEK399	
✓	IKKE AKTUELT
Klassifisering av ytre påvirkning	
✓	Våtrom
Klassifisering og tiltak	
AD2-AD3-AD4, AB5: Kapslingsgrad IPX1 - IPX4. Utstyr og installasjon tilpasses eventuelle soner og andre utsatte områder.	
✓	Utendørs
Klassifisering og tiltak	
AD2-AD3-AD4, AA7, AS3: Kapslingsgrad IPX1 - IPX4. Utstyr og installasjonen tilpasses vær, vind og temperaturer.	
Oppvarming	
✓	Gulvvarme
Beskrivelse	
Gang og bad: styres av SG termostat med gulvføler	
Andre merknader	

Anders LG

11.04.2024 - Anders Lindgren Gundersen  
[ installatør / bemyndiget ]

Anders LG

11.04.2024 - Anders Lindgren Gundersen  
[ dokumentansvarlig ]