

ANLEGGSEIER

Tommy's Bygg AS

c/o Tommy Andersen Storevollhei 54c
4707 VENNESLA

Dato:

06.03.2024

Behandlet av:

Anders Lindgren Gundersen

Telefon:

48497085

Epost:

post@elektromesteren.no

📍 Anleggsadresse

Klynga 49, 4630 KRISTIANSAND S

Leilighet seksjon 3 dokumentasjon

Rom / område

Bad loft

Areal (m2)

5,7

Type element

✓ Varmekabel 2-leder

Fabrikat

✓ ØGLÆND

Typebetegnelse

Øs alu 18

Merkespenning (V)

230

Nom. effekt per element (W)

700

Nom. effekt per meter (W)

18

Nom. lengde per element (M)

39

Nom. resistans per element (Ohm)

72-83

Utførelse	
✓	Innendørs
	Utendørs
✓	Forlagt i gulv
	Forlagt i vegg
	Forlagt i tak
	Forlagt på brennbart underlag
✓	Forlagt på ikke brennbart underlag
	Forlagt på produktspesifikt underlag
	Overdekket av betong
✓	Overdekket av lavtbyggende masse
	Overdekket av asfalt
	Overdekket av belegningsstein / heller
	Overdekket av laminat / parkett
	Overdekket av annet brennbart
	Frostsikring av rør
	Frostsikring av takrenner / nedløp
	Snøsmelteanlegg
	Annet

Antall elementer
1

Areal med varme (m2)
5,7

Flateeffekt per m2 (W)
130

Sikringstype
15ck

Montasjedybde (cm)
2

CC avstand (cm)
14

Resistans før montering (Ohm)
78

Isolasjonsmotstand før montering (MOhm)
>299Mohm

Resistans før tildekking (Ohm)	
78	

Isolasjonsmotstand før tildekking (MOhm)	
>299Mohm	

Resistans ved tilkobling (Ohm)	
78	

Isolasjonsmotstand ved tilkobling (MOhm)	
>299Mohm	

Regulering	
✓	Regulator med gulvføler
Fabrikat / type	
Sg	

Begrenset til maks 80*c ved	
✓	Planlegging og informasjon, installasjonsveiledningen er fulgt og eier/bruker er informert om korrekt idriftsettelse og bruk samt eventuelle forutsetninger for dette
✓	Utførelse, montasjeanvisningene er fulgt

Personbeskyttelse	
✓	Installasjonsveiledning er fulgt
✓	Jordfeilbryter 30mA
✓	Jordet kabelskjerm
	Jordet netting
	Annet

Bilder og dokumentasjon	
✓	Bruerveiledning overlevert bruker
✓	Nødvendig opplæring gitt
✓	Bilder legges på ordre

Anders LG

06.03.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[installatør / bemyndiget]

Anders LG

06.03.2024 - Anders Lindgren Gundersen
[dokumentansvarlig]